



DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. bss-12-00-2021 ze dne 22.7. 2021

na realizaci stavby

„Rotava, Sklenský vrch – kanalizace, vodovod“

Smluvní strany:

Objednatel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

bankovní spojení:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

telefon:

e-mail:

Město Rotava

Sídlíště 721, 357 01 Rotava

Michal Červenka, starosta

00259551

Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-0862166389/0800

Michal Červenka, starosta

Pavel Troják, odbor rozvoje a investic města

+420 359 574 138

rotava@rotava.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

IČ :

DIČ:

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 11266.

bankovní spojení:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

telefon:

fax:

e-mail:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Chebská 53, 356 58 Sokolov

Martin Vedral, společník-jednatel

25233866

CZ25233866

Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 693509001/5500

Martin Vedral, společník-jednatel

Ing. Petr Ontko

352 467 260, 777 740 215

352 467 260

mail@bss-so.cz

(dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na opravě chybného zápisu v přílohách dodatku č. 4 ze dne 11.5.2023, v příloze „Přehled změnových listů“ a v příloze „Změnový list č. 9“. Opravené strany jsou přílohou tohoto dodatku č. 5 Smlouvy o dílo („SoD“).

Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 smlouvy.

II. Změna smlouvy

1. Příloha Přehled změnových listů:

Opravený zápis v příloze je vyznačený žlutě. Týká se rozepsání víceprací, méněprací a jejich podílu na změně oproti původnímu závazku podle odstavce 5 § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Akce: Rotava, Sklenský vrch – kanalizace, vodovod											
Přehled změnových listů											
Původní hodnota zakázky v Kč			28 875 680,00								
% změny vůči původní ceně podle odst. 4 § 222 ZZVZ			10%	limit do 15 % sumy absolutních hodnot více a méněprací na stavební práce nebo 10 % sumy absolutních hodnot více a méněprací na služby, případně finanční limit pro nadlimitní VZ (mění se průběžně, 140,448 mil. Kč na stavbu a 5,610 mil. Kč							
% salda změn podle odst. 5 a 6 § 222 ZZVZ			22%	limit 30% a zveřejnit podle § 212 ve Věstníku veřejných zakázek							
% změn podle odst. 5 § 222 ZZVZ			45%	limit 50% sumy absolutních hodnot více a méněprací							
% změn podle odst. 6 § 222 ZZVZ			0%	limit 50% sumy absolutních hodnot více a méněprací							
Číslo ZL	Specifikace změny	Číslo dodatku	Vícepráce	Méněpráce	Saldo změny	Odstavec § 222 ZZVZ	Suma změn odst. 4	% změny odst. 4	Suma změn odst. 5	% změny odst. 5	% salda změn odst. 5 a 6
9	Komunikace	4	8 395 919,96	3 423 807,72	4 972 112,24	5			13 113 670,56	45%	22%
	Celkem dodatky		12 312 367,17	3 577 218,47	8 735 148,70		2 775 915,08	10%	13 113 670,56	45%	22%

2. Příloha Změnový list č.9, strana č. 1:

Zápis vlivu změny na cenu díla po opravě zní:

Vliv na cenu díla:

- | | | |
|----|---|--------------------------------|
| 1. | Neprovedené práce podle smlouvy o dílo způsobilé: | - 3 099 510,92 Kč bez DPH |
| 2. | Provedené práce oproti smlouvě o dílo navíc způsobilé: | + 3 099 510,92 Kč bez DPH |
| | Celková změna ceny oproti uzavřené smlouvě o dílo je tedy: | 0,00 Kč bez DPH |
| 3. | Neprovedené práce podle smlouvy o dílo nezpůsobilé: | - 324 292,80 Kč bez DPH |
| 4. | Provedené práce oproti smlouvě o dílo navíc nezpůsobilé: | + 5 296 409,04 Kč bez DPH |
| | Celková změna ceny oproti uzavřené smlouvě o dílo je tedy: | 4 972 116,24 Kč bez DPH |



III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.5 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č.5 smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě s platnými elektronickými podpisy a současně ve 4 stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 stejnopisech.
3. Smluvní strany konstatují, že se shodly na celém obsahu tohoto dodatku, který je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran svoje podpisy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č.5, se nemění.
5. Nedílnou součástí dodatku č.5 smlouvy je:
 1. Přehled změnových listů
 2. Změnový list č.9 strana č.1

V Rotavě dne 14. srpna 2023

V Sokolově dne 14. srpna 2023

objednatel:

zhotovitel:

.....
Michal Červenka, starosta

.....
Martin Vedral, společník-jednatel

Změnový list č. 9
Projekt: Rotava, Sklenský vrch-kanalizace, vodovod

Adresa objednatele:

Město Rotava
Sídliště 721
357 01 Rotava,

Datum vydání požadavku:

Rotava, Sklenský vrch-kanalizace, vodovod-
KOMUNIKACE – nezpůsobilé náklady

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace uvažovala pouze s vyspravením rýhy. Nepředpokládaným větším zásahem stavby do pozemních komunikací vznikla potřeba celkové rekonstrukce povrchů.

Nové řešení:

V některých úsecích dojde k vyspravení rýhy a následné celoplošné úpravy povrchu, v některých místech dojde ke kompletnímu odstranění stávajících konstrukcí, k odkopávkám na pláň, budou položeny nové štěrkové konstrukční vrstvy a provedena celoplošná pokládka podkladní a ohrubné vrstvy.

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k rekonstrukci stávajícího vodovodu došlo na mnoha místech k větším zásahům do komunikací. Dále byly zjištěny v některých úsecích nedostatečné tloušťky konstrukční vrstvy a při odkopávkách pro rýhy by došlo k degradaci původních konstrukcí. Změna dodavatele není možná z důvodu provádění stavby po stránce časové i prostorové. Změna dodavatele by znamenala významné navýšení nákladů. Uvedenou změnou došlo ke změně závazku ze smlouvy podle §222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Investor si je vědom, že v dané lokalitě byly nyní uloženy všechny důležité inženýrské sítě a investicí do nových celoplošných úprav komunikací se eliminuje připojovací spára v napojení na původní povrchy, která by vznikla a způsobovala poruchy. Vzhledem k realizaci odvodnění a celoplošně upravených komunikací na Sklenském vrchu, dotčených výstavbou kanalizace a vodovodu se zvýší životnost komunikací a zajistí vyšší bezpečnost silničního provozu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na dokumentaci, jelikož se jedná o nový stavební objekt.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nebude mít žádný vliv na termín dokončení realizace díla.
Žádný vliv na kvalitu

Vliv na cenu díla:

- | | |
|---|----------------------------------|
| • Neprovedené práce podle smlouvy o dílo způsobilé: | - 3 099 510,92 Kč bez DPH |
| • Provedené práce oproti smlouvě o dílo navíc způsobilé: | + 3 099 510,92 Kč bez DPH |
| Celková změna ceny oproti uzavřené smlouvě o dílo je tedy: | 0,00 Kč bez DPH |
| • Neprovedené práce podle smlouvy o dílo nezpůsobilé: | - 324 292,80 Kč bez DPH |
| • Provedené práce oproti smlouvě o dílo navíc nezpůsobilé: | + 5 296 409,04 Kč bez DPH |
| Celková změna ceny oproti uzavřené smlouvě o dílo je tedy: | + 4 972 116,24 Kč bez DPH |