

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

(uzavřena dle ust. § 2586 – 2635 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Kynšperk nad Ohří

Jana A. Komenského 221/13, Kynšperk nad Ohří

Jednající: Marek Matoušek, starosta

IČO: 00259454

DIČ: CZ00259454

Dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

BOLID M s. r.o.

Praha, Voršilská 2085/3, PSČ 110 00

Jednající: Petr Stránský, prokurista

Bankovní spojení: ČSOB 177635095/0300

IČO: 26347741

DIČ: CZ26347741

Dále jen „zhotovitel“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto smlouvu o dílo:

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 je nepodstatná změna smlouvy o dílo č. 15/2025 (2) uzavřené dne 24.04.2025 v souladu s rámcovou smlouvou o dílo na předmět veřejné zakázky „Oprava městské branky“ uzavřené dne 27.11.2023 mezi Městem a zhotovitelem BOLID M s.r.o., se sídlem Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1, IČO 26347741 v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222 a rámcovou smlouvou.

Jedná se o změnu v rozsahu díla s vlivem na cenu díla, původní odstavec 1) článku VIII. CENA ZA DÍLO

	Bez DPH	Vč. DPH 21%
Práce na č.p. 8	850 000,00	1 028 500,00Kč
Práce na č.p. 9	1 700 000,00	2 057 000,00Kč
Celkem	2 550 000,00Kč	3 085 500,00Kč

se nahrazuje

novým znění odstavce 1) článku VIII. CENA ZA DÍLO

	Bez DPH	Vč. DPH 21%
Práce na č.p. 8	508 343,66	615 095,82
Práce na č.p. 9	1 428 214,00	1 728 138,94
Celkem	1 936 557,65	2 343 234,76

Změny na č.p. 8:

Popis změny: V průběhu realizace prací, po odkrytí a zpřístupnění dosud nepřístupných částí tesařských konstrukcí, byl za účasti projektanta a zástupců orgánů památkové péče vyhodnocen skutečný stav. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto o doplnění statického zajištění východního štítu a jeho vyvěšení tak, aby bylo možné bezpečně provést demontáž navazujícího roubení a následnou obnovu. Současně byl upraven rozsah navazujících prací s ohledem na technologické návaznosti a celkový rozsah stavby.

Předmětem dodatku jsou vícepráce spojené se statickým zajištěním štítu objektu č.p. 8. Vzhledem ke složitosti prováděných prací, zejména z technologického a bezpečnostního hlediska, a s cílem zabránit zásahu do již opravené střechy (realizované v roce 2019), byly některé tesařské práce na této části stavby odloženy. Tyto méněpráce nebudou provedeny v letošním roce a přesunou se do dalšího období.

Změny na č.p. 9:

Popis změny: V průběhu realizace prací, po odkrytí a zpřístupnění dosud nepřístupných částí tesařských konstrukcí, byl za účasti projektanta a zástupců orgánů památkové péče vyhodnocen skutečný stav konstrukcí. Na základě tohoto zjištění bylo prokázáno, že části stěn, u nichž se předpokládala hrázděná konstrukce, byly původně provedeny jako roubené. Po odborné konzultaci a následné dohodě se zástupci NPU Locket bylo rozhodnuto, že tyto stěny budou realizovány jako hrázděné, v souladu s památkovými požadavky a historickým charakterem objektu. Součástí změny je rovněž úprava skutečného rozsahu prováděných prací.

Změny vychází z objektivně zjištěného skutečného stavu, který nebylo možné předvídat při zadání veřejné zakázky. Úprava je nezbytná pro zachování památkové hodnoty objektu a nevede ke změně základního účelu ani ekonomické rovnováhy smlouvy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Obě strany smlouvy prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku.
5. Uzavření Dodatku č.1 bylo schváleno usnesením Rady města Kynšperk nad Ohří č. RM 350/2025 dne 17.12.2025.

Číslo rámcové smlouvy: 100/2023
Číslo smlouvy: 15/2025 (2), Dodatek č. 1

Přílohy

1. Změnové listy
 - a) Změnový list ZL č.p. 8
 - b) Změnový list ZL č.p. 9

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Marek Matoušek, starosta

.....

Petr Stránský, prokurista