

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo k realizaci zakázky:

Hazlovské centrum sportu a volného času:

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:	Obec Hazlov
Sídlo:	Hazlov 31, 351 32 Hazlov
IČ:	00253952
Statutární zástupce:	Lenka DVOŘÁKOVÁ, starostka obce
Bankovní spojení:	KB Cheb a.s.
Číslo běžného účtu:	2726331/0100
Tel:	602110528
Email:	starostka@obechazlov.cz

Zhotovitel

Název:	ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.
Sídlo:	Svatava č. p. 255, 357 03 Svataava
IČ:	182 48 675
DIČ:	CZ18248675
Statutární zástupce:	Vladislav ŠTĚPÁNOVSKÝ, jednatel společnosti
Obchodní rejstřík:	vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1339
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Sokolov
Číslo běžného účtu:	359948391/0100
Kontaktní osoba:	Vladislav ŠTĚPÁNOVSKÝ, jednatel společnosti
Tel:	352 467 257
Email:	info@issosokolov.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 2.**

Po provedení statického výpočtu svislých konstrukcí a základů a na základě znaleckého posudku navrženého způsobu zesílení konstrukce objektu SO 02 Tělocvična a v souladu s ustanovením odst. 3, písm. b) Článku 3 a odst. 3 Článku 5, se Smlouva o dílo tímto dodatkem mění v následujících ustanoveních v souvislosti s navýšením rozsahu prací takto:

Článek 3 CENA DÍLA

1.

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	15.722.203,-Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy (21%)	3.301.662,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	19.023.865,-Kč

Článek 5 DOBA PLNĚNÍ

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:

Zahájení prací/předání staveniště: 02. 05. 2014.


Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání Staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději 10 kalendářních dní po uzavření smlouvy.

Ukončení prací a převzetí hotového díla: 24. 9. 2015

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany jsou s textem tohoto dodatku smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří Položkový rozpočet zesílení konstrukce objektu SO 02 Tělocvična (statické dozajištění).

V Hazlově dne 28. 5. 2015



Lenka DVORÁKOVÁ
starostka obce
za objednatele

11



ISSO - Inženýrské
stavby
Sokolov, s.r.o.
Pohraniční stráž 255
357 03 Svatava
tel./fax: 352 467 257
DIČ: QZ10240075



Vladislav ŠTĚPÁNOVSKÝ
jednatel společnosti
za zhotovitele

Rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	2014-004-15
Zakázka	Hazlov - Hazlovské centrum sportu a volného času - změna 5
Klasifikace	
Fáze	Rozpracovaná realizace
Komentář	...

Verze

Popis	k nabídce V2
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Tomáš Vokr

Zakázka:

Hazlov - Hazlovské centrum sportu a volného času - změna 5

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_15: Statické dozajistění	1 394 497	292 844	1 687 341
1: Zemní práce	2 125	446	2 571
3: Svislé a kompletní konstrukce	6 081	1 277	7 358
61: Úprava povrchů vnitřní	2 122	446	2 568
62: Úprava povrchů vnější	53 564	11 248	64 812
63: Podlahy a podlahové konstrukce	5 648	1 186	6 834
713: Izolace tepelné	475	100	574
762: Konstrukce tesařské	15 469	3 248	18 717
763: Konstrukce suché výstavby	56 901	11 949	68 850
764: Konstrukce klempířské	1 558	327	1 885
767: Konstrukce zámečnické	1 117 875	234 754	1 352 629
783: Dokončovací práce - nátěry	20 238	4 250	24 488
94: Lešení a stavební výtahy	61 516	12 918	74 434
95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	46 033	9 667	55 700
96: Bourání konstrukcí	392	82	474
97: BOURANI	2 256	474	2 730
997: Přesun sutě	1 280	269	1 549
998: Přesun hmot	964	202	1 166
Celkem (bez DPH)	1 394 497		
DPH	292 844		
DPH 21 % ze základny: 1 394 497	292 844		
Celkem (včetně DPH)	1 687 341		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_15: Statické dozajištění						
1: Zemní práce						
1.	SP	133201101				1 394 497
2.	SP	133201109				
3.	SP	174101101				
3: Svislé a kompletní konstrukce						
4.	SP	319201321				2 125
69.	SP	612321141				2 122
62: Úprava povrchů vnější						
5.	SP	622221011				53 564
6.	H	63151519				
7.	SP	622541011				
63: Podlahy a podlahové konstrukce						
8.	SP	631311131				5 648
9.	SP	632453426				
713: Izolace tepelné						
31.	SP	713121111				475
32.	H	28375886				
33.	SP	713100921				
37.	SP	998713102				
762: Konstrukce tesarské						
38.	SP	762085113				15 469
39.	H	31197102				
40.	H	31197107				
41.	SP	762341961				

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
42.	SP 998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,124	878,03	109
763: Konstrukce suché výstavby						
43.	SP 763164638	SDK obklad kovových kcl tvaru U š do 1,2 m desky 2xDF 15	m	65,25	835,00	56 901
44.	SP 998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	2,084	1 160,00	2 417
764: Konstrukce klempířské						
208.	SUB 764171310R1	Hladká tabule měkká z plechu s upraveným povrchem HB polyester tl.50um do 30°	m2	1,8	851,16	1 532
221.	SUB 998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,03	851,16	26
767: Konstrukce zámečnické						
45.	B 767960001R	Montáž a dodávka ztužení sřešní konstrukce	soub	1,0	419 000,00	419 000
46.	SP 767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	58,41	35,00	2 044
47.	SP 767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	782,58	24,20	18 938
48.	SP 767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	6 552,47	23,50	153 983
49.	B 553970001R	atypické kovové výrobky	kg	7 393,46	64,00	473 181
50.	SP 998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	7,764	2 000,00	15 528
53.	B X-16211	Jeřábové práce Autojeřáb 30tun - odhad	hod	18,0	1 650,00	29 700
58.	B X-16217	doprava ocelové kostrukce na staveniště	soubor	1,0	5 500,00	5 500
783: Dokončovací práce - nátěry						
51.	SP 783121130	Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší základní antikorozní	m2	311,09	61,90	20 238
52.	B 783121130R	Nátěry dvojnásobné těžkých kovových konstrukcí - barva speciální antikorozní pro spodní stavbu	m2	8,181	120,00	982
94: Lešení a stavební výtahy						
10.	SP 941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	94,8	31,36	2 973
11.	SP 941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	2 844,0	0,81	2 304
12.	SP 941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	94,8	22,40	2 124
13.	SP 946111117	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m	kus	2,0	447,98	896
14.	SP 946111217	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m za první a ZKD den použití	kus	90,0	582,37	52 413
15.	SP 946111817	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m	kus	2,0	403,18	806
95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						
16.	SP 953961111	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	40,0	29,50	46 033
						1 180

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
17.	SP 953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	90,0	61,50	5 535
18.	SP 953965112	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm	kus	40,0	59,70	2 388
19.	SP 953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	90,0	97,50	8 775
20.	SP 953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	150,0	64,90	9 735
56.	B X-16214	kotvení tělocvičného nářadí - zámečnické prvky	soubor	1,0	18 420,00	18 420
96: Bourání konstrukcí						392
21.	SP 965043421	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2	m3	0,098	2 650,00	260
22.	SP 713130843	Odstanění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých tl přes 100 mm	m2	3,938	26,10	103
23.	SP 713110813	Odstanění tepelné izolace stropů volně kladených z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	0,75	22,10	17
24.	SP 713120813	Odstanění tepelné izolace podlah volně kladených z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	0,75	17,40	13
97: BOURANI						2 256
25.	SP 972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	6,0	189,00	1 134
26.	SP 978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	19,12	58,70	1 122
997: Přesun sutě						1 280
27.	SP 997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,908	201,47	183
28.	SP 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,54	8,73	40
29.	SP 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,908	1 164,74	1 058
998: Přesun hmot						964
30.	SP 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	5,086	189,54	964